㈱アストモスガスセンター千葉　ニュース　3月号　2023年3月20日

充填所の定期自主検査の振り返りを行う!!

『緊急遮断弁』『防火設備』『ガス漏洩警報設備』『機密検査記録』など要点を熟知

㈱アストモスガスセンター千葉　本社　<設備定期検査・整備>周期管理表

更新 2021年 1月 10日

No.	対象設備	項目	周期	設置年	直近検査		次回設備更新予定年	計画年													備考
					第4回実施年	第5回実施年		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	～	2033以降	
1	タンク	液 分解検査(No.1)	Max10年	1985/7	2006/7/25	2016/7/25							○							2036	
2		液 分解検査(No.2)	Max10年	1985/7	2002/7/25	2017/7/25								○						2037	
3		液 分解検査(No.3)	Max10年	1985/7	2002/7/25	2017/7/25								○						2037	
5		塗装	10年	－																	
6		液面計ボールチェック弁作動検査	1年	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
7		温度計	1年	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
8	配管	目視点検・補修塗装	6ヶ月	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
9		液 開放・分解検査	3年	1985/6	2015/12/19	2018/12/27		●			○			○			○				
10		塗装	10年	－													○			2040	
11	L/A	液 開放・分解検査	3年	1985/7	2018/8/21	2019/7/24			●			○			○			○		2024	3年実施でO/H(高圧弁)
12	可とう管	液 タンク元・配管間フレキ管更新	20年	2012/11					○											2032	
14	液送ポンプ	液 分解検査(No.1)	5年	1985/8	2011/8/11	2016/7/25		●					○					○		2036	
15		液 分解検査(No.2)	5年	1985/6	2007/7/26	2017/7/27			●					○						2032	
16		液 分解検査(No.3)	5年	1985/6	2007/7/26	2017/7/27			●					○						2032	
18		絶縁抵抗測定	1年	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
19		空引き防止リレー	6ヶ月	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
20	ガスコン	液 分解検査(No.1)	5年	2007/6	2012/7/25	2017/8/18			●					○						2032	
21		液 分解検査(No.2)	5年	2007/6	2012/7/25	2017/8/18			●					○						2032	
[illegible]		潤滑油交換	1年	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
[illegible]		Vベルト張り点検	6ヶ月	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
25		圧力スイッチ作動確認	1年	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
26		絶縁抵抗測定	1年	－				●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
27		液 分解検査(No.1)	10年	2020/8													○			2040	
28		液 ピストン・シリンダー部交換	10年														○			2040	

定期自主検査の結果報告書を担当者
全員で再度確認し、意見交換を通じて
製造設備に関する保安管理知識の向上を推進しました！！

また、保安教育後、充填所に設置している「ガス漏洩警報器」の構造を現場で
確認することにより、どのような場合に警報設備が作動するかを、“構造”と“動作”
を通じて習得しています。